



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านตาเตน เส้นทางซอยนางสาวศิริราณี แสงสุกใส	ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ่ กำหนด	๑๖๗,๘๐๐	(ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗)	✓			๑๖๗,๓๐๐	๕๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านแกน้อย เส้นทางจากหน้าบ้านนายบรรจง เป็นสุข ถึงยังฉางนางนัยนา สันทอง	ปริมาณงานกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ่ กำหนด	๒๗๗,๐๐๐	(ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗)	✓			๒๕๖,๗๑๐	๒๐,๒๙๐
๓	โครงการสูบน้ำดิบระบบโซล่าเซลล์พร้อมวางท่อส่งน้ำ บ้านจ๊กจูก หมู่ที่ ๓ เส้นทางป่ากรงถึงบ้านจ๊กจูก	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำดิบระบบโซล่าเซลล์ พร้อมวางท่อส่งน้ำ บ้านจ๊กจูก หมู่ที่ ๓ เส้นทางป่ากรงถึงบ้านจ๊กจูก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.แกใหญ่ กำหนด	๖๕๐,๐๐๐	(ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗)		✓		๐.๐๐	๖๕๐,๐๐๐
๔	โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุกรอบหนองเตตังไถง หมู่ที่ ๑๒ บ้านแกใหญ่	รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลน อบต.แกใหญ่ กำหนด	๙๑๙,๖๐๐	(ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗)		✓		๐.๐๐	๙๑๙,๖๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านตะคร้อใหม่ เส้นทางบ้านนายกว้าง ยินดีฉาย	ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ่ กำหนด	๒๗๗,๐๐๐	(ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗)	✓			๒๕๖,๗๑๐	๒๐,๒๙๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแกใหญ่หมู่ที่ ๑๐ เส้นทางบ้านนายสนั่นไปให้นายดำรงเมืองงาม	ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ่ กำหนด	๓๔๓,๕๐๐	(ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗)	✓			๓๔๓,๐๐๐	๕๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านตะคร้อ เส้นทางรอบหนองโพ ถึงถนนเลี้ยวเมือง	ปริมาณงานกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ่ กำหนด	๓๑๑,๓๐๐	(ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗)	✓			๓๑๐,๘๐๐	๕๐๐
๘	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านจ๊กจูก โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING เส้นทางจากบ้านจ๊กจูก หมู่ที่ ๓ ไปสี่แยกบ้านระไซร์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาดี	ปริมาณงานกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๑,๐๙๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ่ กำหนด	๖๑๗,๒๒๔	(ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗)	✓			๖๑๗,๒๒๔	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอสุนทรบุรี จังหวัดสุรินทร์
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านแกใหญ่ เส้นทางถนนข้างถึงถนนหนองตะตึงไถ่	ปริมาณงานกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร ไหล่ ทางลงหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตรและวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุด รวม ๑๒ เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ่ กำหนด	๔๒๑,๓๐๐	(ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗)	✓			๔๒๑,๐๐๐	๓๐๐
๑๐	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านตระแบกน้อย เส้นทางซอยตรงศิริถึงสามแยก บ้านนายสมพงษ์ ทองสะอาด	ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ่ กำหนด	๒๕๓,๘๐๙	(ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗)	✓			๒๕๓,๓๐๐	๕๐๙
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านท่ง เส้นทางบ้านนางวิไล ถึงบ้านนางฉลวย การินทร์	ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตรยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ่ กำหนด	๔๕๖,๙๐๐	(ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗)	✓			๔๕๖,๕๐๐	๑๐,๔๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการเสริมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านหนองธาตุ เส้นทาง เข้าหมู่บ้านหนองธาตุถึงบ้าน นางแอ็ด สาวชัย	ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ตาราง เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียด ตามแบบอบต.แกใหญ่ กำหนด	๕๕๔,๕๒๑	(ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗)	✓			๕๕๔,๕๒๑	๐.๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านจบงามเส้นทาง บ้านนางวัฒนา สุมาลัย ถึงที่ บ้านนางพัชรินทร์ จรเจริญ	ปริมาณงานกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ่ กำหนด	๔๑๐,๐๐๐	(ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗)	✓			๔๐๙,๕๐๐	๕๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านแกใหญ่ เส้นทางจาก หน้าบ้านนายครองศักดิ์ดุม นิล ถึงทางเกวียน	ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตาราง เมตร พร้อมป้ายโครงการรายละเอียด ตามแบบอบต.แกใหญ่ กำหนด	๓๔๓,๕๐๐	(ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗)	✓			๓๔๓,๐๐๐	๕๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอาชีพ
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแกใหญ่ (ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแปรรูป) หมู่ที่ ๑ บ้านแกใหญ่	อุดหนุนกลุ่มอบรมให้ความรู้	๕๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)	✓			๕๐,๐๐๐	๐.๐๐
๒	โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสะแกไหมทอมือและแปรรูป หมู่ที่ ๑๐ บ้านแกใหญ่	อุดหนุนกลุ่มอบรมให้ความรู้	๕๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)	✓			๕๐,๐๐๐	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	จัดตั้งจุดอำนวยความสะดวก สะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน	๒๕,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗)	✓			๑๑๓๖๐	๑๓,๖๔๐
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	จัดตั้งจุดอำนวยความสะดวก สะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน	๒๕,๐๐๐	(เม.ย. ๖๗)			✓	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างเสริมศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ฝึกอบรมให้ความรู้สร้าง เสริมศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๒๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๖ - ก.ค. ๖๗)	✓			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งใหญ่ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข
๓.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	มอบเงินสงเคราะห์ รายเดือน	๑๓๘,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)	✓			๙๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	มอบเงินสงเคราะห์ รายเดือน	๑๔,๙๔๒,๔๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)	✓			๑๔,๐๖๙,๒๐๐	๘๗๓,๒๐๐
๓	เบี้ยยังชีพคนพิการ	มอบเงินสงเคราะห์ รายเดือน	๔,๙๑๘,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)	✓			๓,๓๕๗,๒๐๐	๑,๕๖๐,๘๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๑๕,๐๐๐	(ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗)			✓	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย	ออกฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)	✓			๙๐,๘๗๘.๗๐	๙,๑๒๑.๓๐
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	ออกฉีดวัคซีนป้องกันและแก้ไข้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)	✓			๙๗,๖๕๐	๒,๓๕๐
๔	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน	จัดอบรมอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน	๗๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)	✓			๖๐๙,๙๒๐	๙๐,๐๘๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการจัดหาอุปกรณ์ ทางการแพทย์สำหรับบริการ ประชาชนโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลแกใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ ทางการแพทย์สำหรับ บริการประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลแกใหญ่	๙๒,๐๐๐	(ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗)	✓			๙๒,๐๐๐	๐.๐๐
๖	โครงการอุดหนุนงบประมาณ ให้ที่ทำการปกครองจังหวัด สุรินทร์โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหา เสพติดให้แก่ที่ทำการ ปกครองจังหวัดสุรินทร์ศูนย์ อำนวยการ ป้องกันและปราบปรามยา เสพติดจังหวัดสุรินทร์ (ศอ.ปส.จ.สร.)	๒๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)	✓			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	(ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗)	✓			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐
๘	โครงการอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	(ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗)	✓			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐
๙	โครงการอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	(ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗)	✓			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	(ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗)	✓			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐
๑๑	โครงการอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	(ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗)	✓			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐
๑๒	โครงการอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	(ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗)	✓			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	(ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗)	✓			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐
๑๔	โครงการอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	(ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗)	✓			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐
๑๕	โครงการอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	(ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗)	✓			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	(ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗)	✓			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐
๑๗	โครงการอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	(ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗)	✓			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐
๑๘	โครงการอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	(ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗)	✓			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดสุรินทร์
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	โครงการอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	(ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗)	✓			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๔.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนชนชาติ เยาวชนประชาชน ด้านยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬายาวชน ประชาชน ด้านยาเสพติด	๕๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)	✓			๔๙๗,๗๐๐	๒,๓๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ใน พื้นที่ตำบลแกใหญ่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ในพื้นที่ ตำบลแกใหญ่กรณีช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๒๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการปลูกป่า และรักษาป่า	ปลูกป่าและรักษาป่าในพื้นที่ ตำบลแกใหญ่	๒๖,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)			✓	๐.๐๐	๒๖,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณีวันลอยกระทง	จัดกิจกรรมประเพณี วันลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)	✓			๙๙,๖๐๐	๔๐๐	
๒	โครงการหล่อเทียนพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีวัน เข้าพรรษา	จัดกิจกรรมหล่อเทียน พรรษาเพื่อสืบสาน ประเพณีวันเข้าพรรษา	๑๒๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)	✓			๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
๓	โครงการจัดงานสืบสาน ตำนานมรดก ๑๐๐ ปี ของดี ประจำตำบล	จัดงานสืบสานตำนาน มรดก ๑๐๐ ปี ของดี ประจำตำบล	๕๐๐,๐๐๐	(ก.พ. ๖๗)	✓			๔๙๗,๒๐๐	๒,๘๐๐	
๔	โครงการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์	จัดงานอนุรักษ์และสืบ สานประเพณีวัน สงกรานต์	๓๐,๐๐๐	(เม.ย. ๖๗)	✓			๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	
๕	โครงการขอรับเงินอุดหนุน งบประมาณจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ ดำเนินกิจกรรมวันช้าง ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	จัดงานกิจกรรมวันช้าง ไทยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	(เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗)	✓			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการปกครอง
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ บุคลากรในท้องถิ่น	อบรมให้ความรู้ส่งเสริม คุณธรรมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของ บุคลากร	๕๐,๐๐๐	(ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗)	✓			๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการให้ความรู้เรื่องการ ป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน และการป้องกันการ ทุจริต	อบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันการ ทุจริต	๒๐,๐๐๐	(ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗)	✓					
๓	โครงการอบรมความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ทั่วไป	อบรมความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป	๒๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖)	✓			๑๗,๙๓๐	๒,๐๗๐	
๔	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	ออกสำรวจพื้นที่จัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (ระยะ๒)	๑๐๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)	✓			๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๘.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๕๐,๐๐๐	(ม.ค. ๖๗)	✓			๑๔๗๐๐๐	๓,๐๐๐	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๑,๓๐๕,๙๙๐ (+๓๒๖)	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)	✓			๑,๓๐๖,๓๑๖	๐.๐๐	โอนเพิ่ม
๓	อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนใน โรงเรียนบ้าน แกน้อย	ค่าอาหารกลางวัน นักเรียนในโรงเรียนบ้าน แกน้อย	๕๕๘,๘๐๐ (+๑๒,๔๐๐)	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)	✓			๕๗๐๒๔๐	๙๖๐	โอนเพิ่ม
๔	อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนใน โรงเรียนบ้านแกใหญ่	ค่าอาหารกลางวัน นักเรียนในโรงเรียนบ้าน แกใหญ่	๘๘๗,๖๐๐ (+๔๖,๒๐๐)	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)	✓			๙๔๓,๘๐๐	๐.๐๐	โอนเพิ่ม
๕	อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนใน โรงเรียนบ้านจ๊กจูก	ค่าอาหารกลางวัน นักเรียนในโรงเรียนบ้าน จ๊กจูก	๔๙๖,๘๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)	✓			๔๘๐,๖๐๐	๑๖,๒๐๐	
๖	อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนใน โรงเรียนบ้านนาเกา	ค่าอาหารกลางวัน นักเรียนในโรงเรียนบ้าน นาเกา	๕๓๖,๘๐๐	(ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)	✓			๕๑๘,๒๐๐	๑๘,๖๐๐	

ปัญหาและอุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ถนนหลายสายในพื้นที่เกิดความเสียหาย เกิดความไม่สะดวกในการสัญจรไปมา ของผู้ใช้รถใช้ถนน และถนนเส้นหลักที่ได้รับความเสียหายที่จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งเป็นโครงการที่เกินศักยภาพของท้องถิ่น ในการที่จะแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซม จะต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับ อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขความเดือดร้อน แต่ถึงอย่างไรองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ สามารถที่จะดำเนินการในการแก้ไขความเดือดร้อนเบื้องต้นได้อย่างดีเรื่อยมา และบางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ตามความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตาม ความต้องการอย่างแท้จริง